

No.	工事名	施工場所	発注者（施主）	総合施工	仕様				着工年月
					杭径mm	掘削長m	本数	工法	
1	倉敷警察署庁舎新築工事	岡山県 倉敷市	岡山県	(株)大本組	φ1200～ φ2000	20.0m～ 22.0m	36	全周回転	H23.11～ H24.2
2	行事西泉線橋梁 下部工工事（A2）	福岡県 京都郡	福岡県京築 県土整備事務所	(株)放作	φ1500	15.434m	10	全周回転	H24.1
3	瀬戸センター	香川県 観音寺市	阪大微研	(株)大林組	φ1000～ φ1500	11.5m～ 12.0m	256	全周回転	H24.2～ H24.4
4	鶴田ダム 施設改造工事	鹿児島県 さつま町	国土交通省	嘉島・西松JV	φ1200	13.0m～ 15.5m	107	全周回転	H24.2～ H24.5
5	新大間池（仮称） 橋梁下部工工事（P2橋脚） 1期目	福岡県 糟屋郡	福岡県土整備 事務所	大豊・福東JV	φ2000	21.0m	9	全周回転	H24.3～ H24.4
6	太陽石油販売(株)セルフ木ノ上 給油所 解体工事	大分県 大分市	太陽石油販売(株)	(株)さとうベネック	φ1500	8.2m	187	全周回転 地中障害撤去	H24.4～ H24.6
7	（仮称）築城クリニックビル 新築工事	長崎県 長崎市	民間工事	丸栄建設	φ1000～ φ1800	29.0m	11	全周回転 （拡底）	H24.6～ H24.7
8	（仮称）ヴィークス柳井駅 南マンション 新築工事	山口県 柳井市	民間工事	(株)共立	φ1000	15.7m～ 19.7m	4	全周回転	H24.7
9	海保大学生寮 その他耐震建築改修工事	広島県 呉市	国土交通省	大之木建設株	φ1000	15.7m～ 19.7m	4	全周回転	H24.7
10	新大間池（仮称） 橋梁下部工工事（P2橋脚） 2期目	福岡県 糟屋郡	福岡県土整備 事務所	大豊・福東JV	φ2000	21.0m	9	全周回転	H24.7～ H24.8
11	コクヨロジテム配送センター	福岡県 福岡市	コクヨ(株)	竹中工務店(株)	φ1500	7.0m～ 14.0m	11	全周回転 鋼管杭撤去	H24.9～ H24.10
12	福岡208号 沖端高架橋 下部工（P4-P5）工事	福岡県 柳川市	国土交通省 九州地方整備局	成央建設(株)	φ1200	31.0m～ 31.5m	9	全周回転	H24.11～ H24.12
13	福岡208号 徳益高架橋 下部工（P50-P51）工事	福岡県 柳川市	国土交通省 九州地方整備部	井梶建設(株)	φ1200	23.5m～ 24.5m	14	全周回転	H24.11～ H24.12
14	響灘東D地区雨水排水施設 設置工事	福岡県 北九州市	福岡県 北九州港湾 空港局	新北建設(株)	φ2000	7.5m	23	全周回転	H24.11～ H24.12
15	県道福岡直方専黒目橋 下部工工事（A2橋）	福岡県 宮若市	福岡県 ノ緒方県土整備 事務所	内山建設工業(株)	φ1000	5.0m	12	全周回転	H24.12～ H24.12
16	行事西泉線道路 改良（2工区）工事	福岡県 行橋市	福岡県 京築県土整備事 務所	豊秀建設(株)	φ1500	14m	10	全周回転	H24.12～ H25.1
17	（仮称）ネストピア 博多駅前II 新築工事	福岡県 福岡市	(株)ネスト	(株)内藤工務店	φ1800～ φ2000	26.0m	7	全周回転	H24.12～ H25.1